

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2020***

SETTORE IV

***GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.

	Energia e impianti		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	5
	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	10
	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	21
620	Manutenzioni	Pagina	31
630	Uffici Giudiziari	Pagina	32
	Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	33
540	Protezione civile	Pagina	49
565	Difesa del suolo	Pagina	51
590	Verde e parchi	Pagina	61
	Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	64
	Pianificazione territoriale		
600	Pianificazione territoriale	Pagina	75
	Edilizia privata		
580	Edilizia privata	Pagina	81
	Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	84
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	86
	Centrale di committenza LL.PP., protocollo		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	91

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, che ha inciso sia sulla temporanea presenza dei professionisti e delle imprese sui diversi cantieri di lavoro, sia in funzione della altrettanto temporanea ma significativa sospensione degli investimenti finanziati con entrate derivanti da introiti "LOA", con conseguente riprogrammazione delle stesse attività quantomeno a medio termine, anche considerando che l'emergenza sanitaria è attualmente dichiarata sino a tutto il 31 luglio 2020.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €: non potrà essere verosimilmente essere effettuato in relazione alla carenza di fondi "LOA";
- 2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €: sarà effettuato senza ricorso a fondi "LOA", a seguito di una rimodulazione delle attività di competenza dell'attuale gestore delle linee di illuminazione pubblica;
- 3) Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €: i lavori saranno effettuati come da programmazione entro l'anno in corso;

- gli obiettivi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 31.12.2020;
- 2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 31.12.2020;
- 3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo.

Il CDC si è poi occupato in via ordinaria (anche con una serie di interventi straordinari a causa dell'emergenza COVID 19) con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo l'avvio del nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-18		Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020. Fine rivista entro il 30/09/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 150.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	ESECUZIONE LAVORI	01-set-18	30-set-20	760	01-set-18							95	80
03	RENDICONTAZIONE	01-ott-20	31-dic-20	91			0					5	0
Totali:											100	80	

Motivazione: *I lavori sono stati interrotti dall'emergenza COVID 19.*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020. Fine rivista entro il 30/09/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318				CONCLUSA	0	0
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	51103	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	30-set-20	302	03-dic-19							95	80
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-20	31-dic-20	91			0					5	0
Totali:											100	80		

Motivazione: *I lavori sono stati interrotti dall'emergenza COVID 19.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Gay Giulio Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-20 **Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 31/05/2021. Fine rivista entro il 31/08/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		30	-40,00	43%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	51103	01-dic-19	31-lug-20	243	01-dic-19							40	35

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	51103 51102	01-ago-20	31-ott-20	91			0				30	0
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51103 51102	01-nov-20	15-dic-20	44			0				20	0
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	51103 51102	16-dic-20	31-dic-20	15			0				10	0
5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	51103 51102	01-gen-21	28-feb-21	58			0				0	0
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULACONTRATTO	51103 51102	01-mar-21	31-mag-21	91			0				0	0
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	51103	01-giu-21	31-ago-21	91			0				0	0
Totali:											100	35	

Motivazione:

Emergenza sanitaria COVID 19.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	13/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

102 Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%

103 Riqualficazione centrali termiche per 40.000,00 €

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, che ha inciso sulla temporanea presenza dei professionisti e delle società chiamate a prestare la rispettiva collaborazione, sia per quanto attiene alla comunque dovuta attività di istituzioni pubbliche, con conseguente riprogrammazione delle stesse attività quantomeno a medio termine, anche considerando che l'emergenza sanitaria è attualmente dichiarata sino a tutto il 31 luglio 2020.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi: l'intervento troverà conclusione entro l'anno;
- 2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati: l'attività di installazione è progettualmente iniziata e conclusa, ma è stata fortemente rallentata dall'emergenza COVID 19, condizionando la vera e propria installazione delle colonnine che, quindi, si presume possa trovare conclusione entro il 31.03.2021;
- 3) Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa la relazione sulla spesa sostenuta) del progetto PISUS A7: l'intervento troverà conclusione entro l'anno;

- gli obiettivi del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

Ob 1 - Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo.

Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo;

Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo;

Ob. 4 - Adesione al progetto "SECAP - Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico". Adozione del nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima: si propone una ridefinizione dello scopo e dell'obiettivo (assorbente lo scopo principale per il quale è stato a suo tempo deciso e quindi ridenominandolo "Adozione nuovo PAESC) conseguentemente alla candidatura dei Comuni prescelti dalla Regione FVG, così come risulta da apposita scheda E.

E' stato inoltre inserito il seguente nuovo obiettivo dall'eloquente titolo: "PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea" e per il quale vi è stata l'adesione del Comune di Pordenone rispetto all'iniziativa promossa dal Comune capofila di San Quirino.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-18		Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:		Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	-30,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	30-set-20	852	01-giu-18							50	40
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-ott-20	30-set-21	364			0					50	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-ott-21	31-dic-21	91			0					0	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/03/2022. Fine rivista entro il 31/12/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	-10,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	30-set-20	747	14-set-18							40	25
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-ott-20	31-mar-21	181								60	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-apr-21	30-giu-21	90								0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-lug-21	31-dic-21	183			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-gen-22	30-giu-22	180			0				0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-lug-22	31-ott-22	122			0				0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-nov-22	31-dic-22	60			0				0	0
Totali:											100	25

Motivazione:

L'ARERA ha disatteso ogni possibile tempistica per fornire i dovuti riscontri.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		55	-15,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	50	50
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		13-gen-20	31-ott-20	292	13-gen-20							30	22
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-nov-20	31-ott-21	364			0					20	0
Totali:											100	72		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-20

Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/07/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE		01-lug-20	31-ago-20	61			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	60	0
03	WORKSHOP DEDICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-set-20	28-feb-21	180			0			0		40	0
06	ADOZIONE NUOVO PAESC		01-mar-21	31-lug-21	152			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

Con nota del 26/03/2020 la Direzione centrale Ambiente della Regione FVG ha comunicato che in relazione alle caratteristiche demografiche e morfologiche, il Comune di Pordenone non è stato ammesso al processo SECAP

Soluzioni:

ELIMINARE L'OBIETTIVO

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-giu-20

PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		16	-34,00	32%
02	N. comuni coinvolti	18		18	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE"		01-gen-20	31-lug-20	212	01-gen-20					0	20	16
02	FASE OPERATIVA		31-lug-20	31-mar-21	243			0			0	80	0
03	AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA		31-mar-21	31-lug-23	852			0			0	0	0
Totali:												100	16

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettiva Fine Effettiva

Inizio Rivisto

Fine Rivista

01/01/2020

31/12/2020

13/01/2020

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10101	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
10102	N. edifici comunali monitorati					15	66	51,00	440,00%
102	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		13/01/2020	31/03/2021	13/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					80	10	-70,00	12,50%
Motivazione: L'attività progettuale è conclusa, ma è stata rallentata dall'emergenza sanitaria in corso									
103	<i>Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) del progetto Pisu A07</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		13/01/2020	31/12/2020	13/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

P.O. Lutman Guido

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, per gli obiettivi dove i lavori in corso sono stati sospesi, oppure non è stato possibile iniziare gli stessi per l'emergenza Covid-19 si chiede di recepire gli aggiornamenti.

Mentre, per l'obiettivo 2 Project financing Piscina comunale: si è in attesa della stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario, previa riconsegna dell'impianto da parte del precedente gestore. Procedura seguita dall'ufficio sport con supporto tecnico della presente UOC. Una volta stipulato il contratto si potrà procedere con il procedimento di esecuzione dei lavori di competenza diretta di questo ufficio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana

Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-gen-14

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 31/10/2020. Fine rivista il 16/01/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	94		76	-18,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	16-gen-21	545	20-set-19						RITARDO SU INIZIO (61GG)	87	60
07	COLLAUDI		17-gen-21	16-apr-21	89								13	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-21	14-ott-21	180								0	0
Totali:												100	60	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-set-15		Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 27/09/2021. Fine rivista entro il 28/05/2022	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 248.846,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	62		45	-17,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	31-lug-20	1352	17-nov-16							15	14
03	CONTRATTO	51103	01-ago-20	21-ago-20	20								2	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		22-ago-20	17-mar-21	207								83	0
05	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-21	28-mag-22	436								0	0
06	COLLAUDI		29-mag-22	27-dic-22	212								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-22	26-giu-23	180								0	0
Totali:												100	14	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-13		Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/02/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	82		59	-23,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		23-set-19	19-apr-20	209	23-ott-19	12-mar-20	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	47	47
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-apr-20	15-mag-20	25	13-mar-20	07-apr-20	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	4	4
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		16-mag-20	03-set-20	110	20-mag-20						RITARDO SU INIZIO (4GG)	9	5
06	CONTRATTO		04-set-20	19-set-20	15								3	0
07	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	19-feb-21	152								37	0
08	COLLAUDI		20-feb-21	23-mar-21	31								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	04-mar-21	19-mar-21	15								0	0
Totali:												100	56	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-18

Stadio Fontanafredda. Entro il 15/02/2020. Fine rivista entro il 30/06/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		89	-11,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-19	02-apr-19	60	20-mag-19	16-ago-19	88				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	30-giu-20	454	29-lug-19	30-giu-20	337				CONCLUSA	71	71
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-20	31-lug-20	30							RITARDO SU INIZIO (16GG)	3	0
07	COLLAUDI		01-ago-20	13-ago-20	12								24	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	14-ago-20	03-dic-20	111								2	0
Totali:												100	71	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-19 **Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 11/12/2020. Fine rivista entro il 27/03/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	83		16	-67,00	19%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19	14-gen-20	280				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	43	43
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-20	18-gen-20	2	15-gen-20	27-feb-20	43				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	6	6
05	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-20	27-mar-21	327	04-mag-20							51	16
06	ACCATASTAMENTO		28-feb-21	30-mar-21	30								0	0
07	COLLAUDI		21-mar-21	10-giu-21	81								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-giu-21	10-lug-21	29								0	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-19 **Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	-34,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19	10-giu-20	249				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	8	8
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	01-mag-20	06-mag-20	5	16-mar-20	10-giu-20	86				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI	01-mar-20	05-set-20	188	07-feb-20							67	56
08	COLLAUDI	27-ago-20	07-dic-20	102								21	0
09	RENDICONTAZIONE 51103	08-dic-20	07-giu-21	181								2	0
Totali:											100	66	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 09/02/2021. Fine rivista entro il 22/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		59	-16,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	30-gen-20	141	11-set-19	28-gen-20	139				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107	29-gen-20	11-giu-20	134				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	65	65
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1	18-mag-20	19-mag-20	1				CONCLUSA	2	2
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-20	20-mag-20	1	29-mag-20	30-mag-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	2	2
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		21-mag-20	20-set-20	122	03-giu-20						RITARDO SU INIZIO (13GG)	12	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		21-set-20	23-set-20	2								2	0
09	ESECUZIONE LAVORI		23-set-20	22-mar-21	180								7	0
10	ACCATASTAMENTO		23-mar-21	22-apr-21	30								0	0
11	COLLAUDI		23-apr-21	01-nov-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-21	31-lug-22	271								0	0
Totali:												100	84	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 09/10/2020. Fine rivista entro il 05/06/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 650.000,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		30	-59,00	34%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	29-gen-20	140	11-set-19	19-feb-20	161				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-gen-20	01-apr-20	62	20-feb-20	11-giu-20	112				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	62	62
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-20	03-apr-20	1	03-giu-20	04-giu-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	2	2
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-apr-20	26-set-20	175	09-giu-20						RITARDO SU INIZIO (66GG)	9	4
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		27-set-20	28-set-20	1								1	0
09	ESECUZIONE LAVORI		29-set-20	05-giu-21	249								20	0
10	ACCATASTAMENTO		06-giu-21	06-lug-21	30								0	0
11	COLLAUDI		06-lug-21	14-gen-22	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	15-gen-22	13-ott-22	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totali: 100 74

Cod. Ob.9 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-gen-20

Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59		40	-19,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	27-mar-20	74	01-nov-19	11-dic-19	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	6	6
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	03-feb-20	08-feb-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	08-feb-20	29-mag-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	27	27
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68	01-mag-20	13-mag-20	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	40	40
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110								24	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71								0	0
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-nov-21	08-ago-22	271								0	0
Totali:												100	76	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA Frances


Data assegn.: 01-giu-20

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 06/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 170.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		55	-36,00	60%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-giu-20	09-giu-20	4	05-giu-20	09-giu-20	4				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20							16	10
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-giu-20	14-lug-20	34	10-giu-20	16-lug-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	35	35
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		15-lug-20	01-ott-20	78	17-lug-20						RITARDO SU INIZIO (2GG)	6	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		02-ott-20	07-ott-20	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-set-20	06-dic-20	82								34	0
08	COLLAUDI		07-dic-20	18-mar-21	101								1	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-21	15-dic-21	271								0	0
Totali:												100	52	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-giu-20

Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate. Entro il 07/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		55	-36,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	16-apr-20	94	13-gen-20	16-apr-20	94				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	1	1
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20							16	12
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-20	13-ago-20	118	17-apr-20							35	18

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	14-ago-20	06-ott-20	53								6	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	17-set-20	22-set-20	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI	23-set-20	07-dic-20	75								35	0
08	COLLAUDI	08-dic-20	06-feb-21	60								1	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	07-feb-21	08-mag-21	90							0	0
Totali:											100	36	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-giu-20

Manutenzione straordinaria della sala riunioni in sede municipale. Entro il 10/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		46	-45,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		12-giu-20	18-giu-20	6	12-giu-20	18-giu-20	6				CONCLUSA	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-giu-20	01-ago-20	43	19-giu-20							40	15
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		02-ago-20	24-set-20	53								8	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		25-set-20	30-set-20	5								2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-20	10-dic-20	70								42	0
08	COLLAUDI		07-dic-20	22-mar-21	105								2	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-21	15-set-21	180								0	0
Totali:											100	21		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

101 Collaudi e rendicontazioni							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	99	-1,00	99,00%
10102	PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta			100	99	-1,00	99,00%
10103	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento			100	99	-1,00	99,00%
10104	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento			100	99	-1,00	99,00%
10105	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.			100	99	-1,00	99,00%

102 Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 2.20							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

103 Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 170.000,00 op 2.19							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

104 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 55.19							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

105	Impianti sportivi – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 21.19								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
106	Cimiteri – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 26.19								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
107	Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisis A03-A08								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività ordinarie e gli interventi di manutenzione straordinaria sono in linea con la programmazione ed in alcuni casi sono stati conclusi anticipatamente. Per quanto attiene gli obiettivi inerenti i principali lavori ed opere si segnalano alcuni ritardi nella fase di riavvio o consegna determinati dagli impedimenti derivanti dalla epidemia Coronavirus - Covid 19.

In generale comunque i cronoprogrammi risultano essere in linea con la programmazione, non ostante le dilatazioni spazio temporali derivanti dai protocolli sanitari per operare. Si segnalano che i costi della sicurezza sono aumentati per tutte le opere.

In sintesi:

I lavori di riqualificazioni di Piazza della Motta e delle aree contermini sono in leggero ritardo anche per alcuni imprevisti imprevedibili inerenti lo stato di fatto dei sottosevizi presso i vicoli e il rinvenimento di reperti storici. Ritardo che può essere recuperato.

I lavori di adeguamento del fabbricato dei Giudici di Pace stanno procedendo molto speditamente e il cronoprogramma preventivato, al momento è totalmente rispettato, se non addirittura anticipato. Stessa condizione per il miglioramento sismico della scuola primaria Gabelli, per cui si prevede un anticipo della fine lavori di quasi un'anno.

L'adeguamento sismico della scuola IV Novembre (I Lotto), ha subito un'interruzione dei lavori causa Covid 19, di circa un mese e attualmente sono completate le carpenterie interne, si sta procedendo con la realizzazione delle pareti interne e degli impianti. Per i primi di luglio è previsto l'avvio dei lavori del lotto di finiture. Sono stati iniziati i lavori del complesso denominato "La casa delle Attività" in Vallenoncello, con la demolizione delle tre unità abitative preparatoria per costruzione della blocco open space del centro polifunzionale. La fine dei lavori è prevista per il mese di marzo 2021.

Il 18 giugno è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico per la realizzazione della nuova scuola secondaria di Torre, con aumento di Quadro Economico di 300.000 euro per un complessivo di 9.900.000 euro.

Il cronoprogramma dell'opera è rispettato.

Nell'ambito dell'Edilizia Sociale si segnala inoltre l'imminente avvio dei lavori di riqualificazione del condominio di Via San Quirini, da destinarsi ad anziani autosufficienti. L'intervento di riqualificazione di Via Tramontina è stato completato.

I lavori inerenti parcheggio di Via Vesalio, completata la fase di gara, sono in corso di affidamento e si presume possano essere conclusi entro novembre.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.I - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 07/04/2021. Fine rivista entro il 07/07/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	75	<input type="text"/>	50	-25,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19	15-feb-20	316				CONCLUSA	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	07-lug-21	507	12-feb-20							90	70
08	COLLAUDI		08-lug-21	18-set-21	72								0	0
09	RENDICONTAZIONE		19-set-21	29-dic-21	101								0	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualficazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 02/03/2021. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 2.430.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	78		41	-37,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19	18-giu-20	449				CONCLUSA IN RITARDO (110GG)	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-20	31-mar-21	336	29-apr-20							90	40
08	COLLAUDI		01-apr-21	12-giu-21	72								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

09	RENDICONTAZIONE	13-giu-21	12-ott-21	121								0	0
Totali:											100	50	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-20 **Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 09/05/2021. Fine rivista entro il 27/09/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-lug-20	29-ago-20	59							RITARDO SU INIZIO (16GG)	30	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-ago-20	02-nov-20	64								61	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		03-nov-20	28-nov-20	25			0					2	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-nov-20	04-dic-20	5			0					2	0
09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	05-dic-20	07-apr-21	123								5	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		08-apr-21	08-mag-21	30								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		09-mag-21	27-set-21	141								0	0
23	COLLAUDI		28-set-21	08-apr-22	192								0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	09-apr-22	05-gen-23	271								0	0
Totali:											100	0		

Motivazione:

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-19 **Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 04/02/2021. Fine rivista entro il 21/03/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		31	-44,00	41%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	07-giu-19	112	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19	23-giu-20	215				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	45	45
05	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-20	21-mar-21	270	24-giu-20							55	10
06	RENDICONTAZIONE		22-mar-21	21-mag-21	60								0	0
Totali:												100	55	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 8/11/2020. Fine rivista entro il 06/02/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 530.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85		22	-63,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19	05-feb-20	87				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
03	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	19-mar-20	09-set-20	174	10-gen-20	10-giu-20	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	8	8
04	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-20	06-feb-21	240	11-giu-20							86	20
05	ACCASTAMENTO		07-feb-21	09-mar-21	30			0					0	0
06	RENDICONTAZIONE		10-mar-21	09-apr-21	30			0					0	0
Totali:												100	34	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-19		Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 14/11/2020. Fine rivista entro il 08/12/2020	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>
Importo: 200.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		42	-58,00	42%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140				CONCLUSA	0	0
02A	AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO		12-dic-19	26-gen-20	45	30-lug-19	13-set-19	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	14-set-19	29-dic-19	106	14-set-19	29-dic-19	106				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-dic-19	11-apr-20	103	30-dic-19	11-apr-20	103				CONCLUSA	24	24
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-20	13-apr-20	1	12-apr-20	13-apr-20	1				CONCLUSA	1	1
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	14-apr-20	03-ago-20	111	14-apr-20							21	17
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	04-ago-20	06-ago-20	2								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-ago-20	08-dic-20	123								49	0
09	ACCATASTAMENTO		09-dic-20	08-gen-21	30								3	0
10	COLLAUDI		09-gen-21	20-mag-21	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-mag-21	16-feb-22	271								0	0
Totali:												100	42	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18		Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 07/11/2023. Fine rivista entro il 20/03/2024	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>
Importo: 700.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47		16	-31,00	34%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19	18-giu-20	170				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-giu-20	27-ott-20	130	19-giu-20							72	25
04	ACQUISIZIONE PARERI		28-ott-20	27-nov-20	30			0					6	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-nov-20	06-mar-21	98								4	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-mar-21	12-mar-21	5			0					0	0
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	13-mar-21	19-set-21	190								0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		20-set-21	25-set-21	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		26-set-21	20-mar-24	906								0	0
10	ACCATASTAMENTO		21-mar-24	20-apr-24	30								0	0
11	COLLAUDI		21-apr-24	30-ott-24	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	31-ott-24	29-lug-25	271								0	0
Totali:												100	43	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 10/08/2021. Fine rivista entro il 01/11/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
		74		38	-36,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-20	01-nov-21	625	08-mag-20						RITARDO SU INIZIO (83GG)	100	65

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

04	ACCATASTAMENTO		02-nov-21	01-dic-21	29										0	0
05	COLLAUDI		02-dic-21	11-apr-22	130										0	0
06	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-22	09-ago-22	119										0	0
Totali:														100	65	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 09/10/2020. Fine rivista 27/01/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 1.300.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	-40,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	51103	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19	30-gen-20	30				CONCLUSA	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	27-gen-21	362	31-gen-20							95	50
04	ACCATASTAMENTO		28-gen-21	27-feb-21	30								0	0
05	COLLAUDI		28-feb-21	08-set-21	192								0	0
06	RENDICONTAZIONE		09-set-21	27-dic-21	109								0	0
Totali:												100	55	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-19 **Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 29/10/2020. Fine rivista entro il 09/02/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 800.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92		14	-78,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	10-dic-19	05-ago-20	239	10-dic-19							18	17
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	05-ago-20	10-ago-20	5								4	0
05	ESECUZIONE LAVORI		11-ago-20	09-feb-21	182								78	0
06	COLLAUDI		10-feb-21	21-ago-21	192								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	22-ago-21	20-mag-22	271								0	0
Totali:												100	17	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2020	31/12/2020			01/01/2020	30/06/2020								
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10100	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						
10101	Opera n. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vito e Via Tramontina				100	100	0,00	100,00%						
102	<i>Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/07/2020	31/12/2020												
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%						
103	<i>Opera n. 5.20 - Asili Nido -Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/07/2020	31/12/2020												
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

104	Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
<hr/>									
105	Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
<hr/>									
106	Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
<hr/>									
107	Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<hr/>									
108	Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezza € 70.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

109	<i>Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straordinarie € 30.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
C. Costo 620 MANUTENZIONI

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Gli obiettivi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

1) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;

Si sono rese necessarie: la modifica dell'obiettivo in quanto la ditta aggiudicataria dell'appalto ha chiesto il recesso dal contratto; l'indizione di una nuova gara d'appalto negoziata. Si chiede la modifica dell'obiettivo

2) Opera n. 57.16 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;

A seguito dell'emergenza COVID-19 si sono verificate delle problematiche nell'approvvigionamento dei materiali e , inoltre, si è reso necessario definire compiutamente le integrazioni da apportare ai sostegni dei pannelli a messaggio variabile. Si chiede la modifica dell'obiettivo

3) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

4) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

5) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

6) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile avviare la fase di condivisione con gli stakeholders. Si chiede la modifica dell'obiettivo

7) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

8) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

9) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e della determinazione della risoluzione dei sottoservizi è necessario l'allungamento dei tempi del progetto di fattibilità tecnico economica.

10) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna;

L'obiettivo è stato concluso

11) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

12) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

13) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;

L'obiettivo è stato eliminato. I fondi sono stati destinati al finanziamento dell'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli

14) Opera n. Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1 (51.19)

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

15) 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli - Nuovo obiettivo

16) 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi -Nuovo obiettivo


Gli interventi sottoelencati del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

10101) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12);

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10102) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12);
 10103) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12);
 10104) PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12);
 10105) PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02);
 10106) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12);
 10107) Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11);
 10108) Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17);
 10109) Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17);
 10110) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso) (17.18);
 102) Bando regionale zone 30 (77.16);
 103) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20);
 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20);
 105) Interventi di moderazione del traffico (32.20);
 106) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20);
 107) Interventi di segnaletica stradale (54.20);
 109) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.
 110) Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino.
 111) Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02
 In fine l'intervento 108: Sistemazione viarie diverse (60.20) è stato eliminato. Le risorse sono state assegnate all'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e all'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/04/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 710.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		4	-96,00	4%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19	15-gen-20	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA)		16-gen-20	15-giu-20	151	16-gen-20	15-giu-20	151				CONCLUSA	1	1
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO	51103	16-giu-20	19-set-20	95	16-giu-20							14	3
09	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	14-apr-21	206								85	0
10	COLLAUDI		15-apr-21	04-mag-21	19								0	0
11	RENDICONTAZIONE		05-mag-21	21-set-21	139								0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo:

Inserite nuove fasi causa recesso ditta affidataria

Soluzioni:

RIFARE LA GARA

Cod. Ob.2 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-16

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 04/09/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		13-giu-19	04-set-20	449	01-mag-19							73	65
08	COLLAUDI		05-set-20	04-dic-20	90								24	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	05-dic-20	04-giu-21	181								3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totali: 100 65

Motivazione:

Definite le integrazioni da apportare ai sostegni dei pannelli a messaggio variabile. A causa del COVID-19 problemi di approvvigionamento materiali.

Cod. Ob.3 - H Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 03/08/2021. Fine rivista entro il 25/08/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 4.250.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75		60	-15,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	19-dic-19	264	30-mar-19	23-dic-19	268				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11				CONCLUSA	0	0
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	26-dic-19	08-ago-20	226	04-dic-19							29	28
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-20	25-ago-21	381								71	0
09	COLLAUDI		26-ago-21	06-mar-22	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	07-mar-22	04-ott-22	211								0	0
Totali:												100	28	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: SPARTA Giovann

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 09/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.623.863,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	% di realizzazione	80	61	-19,00	76%
----	--------------------	----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4				CONCLUSA	0	0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	06-gen-20	30-lug-20	206	13-dic-19							25	25
05	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-20	09-mar-21	220								75	0
06	COLLAUDI		10-mar-21	21-mag-21	72								0	0
07	RENDICONTAZIONE		22-mag-21	13-nov-21	175								0	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.5 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 17/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		65	-10,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19	07-feb-20	287				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	13	13
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	16-feb-21	332	08-feb-20							87	31
10	ACCATASTAMENTO		17-feb-21	17-feb-21	0								0	0
11	COLLAUDI		18-feb-21	29-ago-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	30-ago-21	28-mag-22	271								0	0
Totali:												100	44	

Cod. Ob.6 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 10/09/2020. Fine rivista 07/02/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		30	-60,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	15-ott-20	601	22-feb-19							50	28
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		16-ott-20	17-gen-21	93								50	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		18-gen-21	07-feb-21	20								0	0
Totali:												100	28	

Cod. Ob.7 - H Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 15/01/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	% di realizzazione				42					21				-21,00	50%
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	0	0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	31-dic-20	412	15-nov-19							100	45	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-21	26-gen-21	25			0					0	0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-21	26-feb-21	30			0					0	0	
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	27-feb-21	10-ago-21	164								0	0	
07	CONTRATTO	51103	11-ago-21	26-ago-21	15								0	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-21	15-gen-22	141								0	0	
09	COLLAUDI		16-gen-22	27-lug-22	192								0	0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-22	25-gen-23	181								0	0	
Totali:												100	45		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - H Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: SPARTA' Giovan

Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 08/08/2022. Fine rivista entro il 18/08/2021

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58		18	-40,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	17-set-20	501	05-mag-19	28-mag-20	389				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	30	30
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	01-ott-20	125	29-mag-20							63	32

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-ott-20	07-ott-20	5			0				2	0
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	08-ott-20	23-mar-21	166							5	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	24-mar-21	29-mar-21	5							0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		30-mar-21	18-ago-21	141							0	0
10	COLLAUDI		29-ago-21	09-mar-22	192							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-22	07-set-22	181							0	0
Totali:												100	62

Cod. Ob.9 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 02/05/2022. Fine rivista entro il 30/08/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		3	-2,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	0	0
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	51103	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19	31-gen-20	79				CONCLUSA	19	19
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	07-giu-21	492	01-feb-20							81	40
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	08-giu-21	10-nov-21	155								0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-nov-21	16-nov-21	5			0					0	0
05	APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	17-nov-21	09-giu-22	204								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-22	30-ago-22	81								0	0
08	COLLAUDI		31-ago-22	11-mar-23	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-mar-23	08-dic-23	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totale: 100 59

Cod. Ob.10 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Presentazione in Giunta - Entro il 06/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	0	0
02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE		08-ott-19	06-mar-20	150	12-mar-19	20-mar-20	374				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	100	100
Totale:												100	100	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 87

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		61	-34,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92				CONCLUSA	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20							95	48
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-dic-20	29-ago-21	271								5	0
Totali:												100	48	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.12 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87		61	-26,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-20	03-gen-20	2	01-gen-20	03-gen-20	2				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80	04-gen-20	05-feb-20	32				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	45	45
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25	06-feb-20	20-mar-20	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5	21-mar-20	26-mar-20	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	28-apr-20	02-set-20	127	17-feb-20							8	8
07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	22-gen-21	141								40	0
08	COLLAUDI		23-gen-21	04-giu-21	132								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-21	03-mar-22	271								0	0
Totali:												100	60	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.13 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20		Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 12/06/2022	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	18				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	51103	17-gen-20	11-lug-20	176							RITARDO SU INIZIO (182GG)	6	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-lug-20	12-ott-20	92							RITARDO SU INIZIO (5GG)	22	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		13-ott-20	03-mar-21	141								72	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-mar-21	06-ago-21	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		07-ago-21	01-set-21	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-set-21	07-set-21	5			0			0		0	0
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	08-set-21	15-gen-22	129								0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-22	21-gen-22	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		22-gen-22	12-giu-22	141								0	0
10	COLLAUDI		13-giu-22	22-dic-22	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-dic-22	20-set-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.14 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20		Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 30/09/2022. Fine rivista entro il 03/06/2022	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	5		1	-4,00	20%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DIRETTO		11-mag-20	20-lug-20	70	11-mag-20							19	14
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		09-mar-20	15-ago-20	159	09-mar-20							77	51
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-20	18-feb-21	201								4	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-feb-21	23-ago-21	185								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-21	29-ago-21	5			0					0	0
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	30-ago-21	06-gen-22	129								0	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		07-gen-22	12-gen-22	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-22	03-giu-22	141								0	0
09	COLLAUDI		04-giu-22	13-dic-22	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-dic-22	11-set-23	271								0	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-giu-20

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 02/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	92	43	-49,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-20	13-mag-20	102	01-feb-20	13-mag-20	102				CONCLUSA	43	43
02	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-giu-20	04-set-20	95	01-giu-20							8	5
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-lug-20	09-ago-20	25			0				RITARDO SU INIZIO (2GG)	2	0
04	CONTRATTO	51103	03-ago-20	10-ago-20	7								2	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-20	15-ago-20	5			0				2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-20	02-dic-20	121							40	0
07	COLLAUDI		03-dic-20	13-giu-21	192							3	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-21	12-mar-22	271							0	0
Totali:											100	48	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Via Beato Odorico - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Entro il 06/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mar-20	04-giu-20	81	15-mar-20	04-giu-20	81				CONCLUSA	28	28
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	05-giu-20	19-lug-20	44	05-giu-20							17	9
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-lug-20	25-lug-20	5			0					2	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		25-lug-20	25-ott-20	92								8	0
05	CONTRATTO	51103	26-ott-20	31-ott-20	5								2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	06-gen-21	66								43	0
07	COLLAUDI		07-gen-21	18-lug-21	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-21	16-apr-22	271								0	0
Totali:											100	37		

Motivazione del ritardo:






INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

101 Collaudi e rendicontazioni							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10101	PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)			100	50	-50,00	50,00%
10102	PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)			100	50	-50,00	50,00%
10103	PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)			100	50	-50,00	50,00%
10104	PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)			100	50	-50,00	50,00%
10105	PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil			100	50	-50,00	50,00%
10106	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II			100	50	-50,00	50,00%
10107	Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11)			100	50	-50,00	50,00%
10108	Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17)			100	100	0,00	100,00%
10109	Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17)			100	100	0,00	100,00%
10110	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Trevi			100	50	-50,00	50,00%
102 Bando regionale zone 30 (77.16)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			30	15	-15,00	50,00%
103 Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

104	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020	30/06/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	Interventi di moderazione del traffico (32.20)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
106	Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
107	Interventi di segnaletica stradale (54.20)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
108	Sistemazione viarie diverse (60.20)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Intervento eliminato per finanziare l'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e l'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

110	<i>Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
111	<i>Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Il gruppo ha affrontato con impegno e dedizione l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il paese da marzo a giugno, dedicando con passione e spirito di iniziativa il proprio tempo a tutte le attività attinenti la gestione e il contenimento del virus, comprese attività di vigilanza, di trasporto medicinali e generi alimentari anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato del territorio tra le quali Croce Rossa Italiana.

Grazie al continuo coordinamento con l'ufficio comunale di protezione civile per la gestione degli approvvigionamenti, delle forniture di DPI, dell'assistenza telefonica garantita per tutto il periodo emergenziale, delle installazioni e delle operazioni di vigilanza del territorio, la macchina del volontariato ha potuto garantire un servizio pronto e attento alle esigenze della popolazione. Lo stesso gruppo è stato affiancato anche da "volontari civili" gestiti e coordinati dall'ufficio comunale di protezione civile, per le operazioni necessarie delle varie fasi dell'emergenza.

Nonostante la chiusura temporanea dei cantieri legata all'emergenza Covid-19, sono stati riavviati il prima possibile i lavori di completamento della tettoia per il ricovero dei natanti, che sono in fase di ultimazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: SILVIA BOTTOS


Data assegn.: 01-ago-18

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (203GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187	15-giu-19	15-nov-19	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	15-nov-19	03-mar-20	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	90	90
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30	04-mar-20							10	5
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192	03-mar-20	29-giu-20	118				CONCLUSA IN ANTICIPO (378GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
												Totale:	100	95

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Obiettivi/interventi 2020:

- Interventi di messa in sicurezza del territorio - Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - fondi in trasferimento a Hydrogea per realizzazione/sostituzione tratte di condotte per acque meteoriche nell'ambito degli interventi del SII - fondi trasferiti per nuove opere su laterali di via Piave - via Fermi e via Galilei, via Zara;
- conclusi i lavori di manutenzione del reticolo idrografico minore zona Torre via Musile;
- conclusi i lavori di sistemazione di via del Passo in località Vallenoncello;
- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregati) - interventi puntuali affidati ed in fase di esecuzione, ultimata sistemazione scarico laghetto viale Dante (primo stralcio);
- avviati i lavori relativi alla Gronda Nord per lo sgrondo delle acque meteoriche zona Rorai Grande.

Nuovi obiettivi avviati:

- avviati e in fase di conclusione i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto di san Valentino mediante rimozione dei sedimenti;
- ottenuto finanziamento per emergenza alluvione Vaia per realizzazione nuovi sgrigliatori da installare nelle idrovore di Vallenoncello - progetto redatto e in attesa di approvazione da parte del commissario delegato per l'emergenza;
- ottenuto finanziamento per indagine bellica lungo l'asta del fiume Noncello - progetto redatto dall'ufficio tecnico e in attesa delle autorizzazioni ed approvazione regionale;

Obiettivi temporaneamente sospesi causa mancanza di fondi legata all'emergenza sanitaria:

- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia (differimento) - l'opera non è stata ancora avviata per mancanza di fondi per spese tecniche da sostenere con fondo di rotazione per gli incarichi professionali in attesa dell'assunzione del mutuo (causa Covid-19)
- Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica (differimento): l'opera non è stata ancora avviata per mancanza di fondi per spese tecniche da sostenere con fondo di rotazione per gli incarichi professionali in attesa dell'assunzione del mutuo (causa Covid-19);
- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione: fondi congelati per emergenza Covid-19;
- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregati); fondi congelati per emergenza Covid-19

Si rimane in attesa dell'ottenimento del contributo per la sistemazione idraulica di via delle Villotte, domanda reiterata anche nel mese di giugno 2020.

L'ufficio, che oltre alla difesa del suolo comprende anche la protezione civile, è stato impegnato in maniera massiva nella gestione dell'emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 assieme ai componenti del COC, garantendo oltre a tutte le attività emergenziali relative alla gestione dei volontari e delle loro attività, gestione degli approvvigionamenti, anche la prosecuzione di tutte le attività ordinarie relative agli obiettivi, agli interventi e agli indicatori di attività per la difesa del suolo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIEETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr


Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 28/10/2020. Fine rivista entro il 04/06/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	72		26	-46,00	36%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA IN RITARDO (236GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	12-feb-19	15-feb-20	368	13-feb-19	06-mag-20	448				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	35	35
09	CONTRATTO	51103	16-feb-20	21-feb-20	5	16-feb-20	21-feb-20	5				CONCLUSA	25	25
10	ESECUZIONE LAVORI		22-feb-20	04-giu-21	468	03-giu-20						RITARDO SU INIZIO (102GG)	40	11
11	COLLAUDI		05-giu-21	14-dic-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	15-dic-21	30-gen-22	46								0	0
Totali:												100	71	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 31/01/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato:
 Importo: 220.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzaizone	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17	25-giu-19	638				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273				CONCLUSA IN RITARDO (224GG)	0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280				CONCLUSA	0	0
10	CONTRATTO	51103	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66				CONCLUSA	0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	31-gen-20	255	21-mag-19	03-giu-20	379				CONCLUSA IN RITARDO (124GG)	20	20
12	COLLAUDI		01-feb-20	11-ago-20	192	04-giu-20						RITARDO SU INIZIO (124GG)	70	60
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-ago-20	27-set-20	46								10	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 11/03/2020. Fine rivista entro il 31/08/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI	01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	0	0
05	STESURA TESTO DEFINITIVO	01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE	30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA	11-ott-19	31-ago-20	325	11-ott-19							100	70
Totali:												100	70

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Corona/Ariano

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-gen-20

Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 19/09/2021. Fine rivista entro il 20/05/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	36		5	-31,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA COLLAUDO	51103	01-ago-20	05-gen-21	157								100	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		06-gen-21	13-nov-21	311								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-feb-21	29-apr-21	64								0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-apr-21	25-mag-21	25			0					0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	27-apr-21	01-nov-21	188								0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-21	07-nov-21	5			0					0	0
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO	51103	08-nov-21	27-apr-22	170								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-22	20-mag-22	22								0	0
09	COLLAUDI		21-mag-22	31-ago-22	102								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-22	30-mag-23	271								0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-ago-18		Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 03/02/2020. Fine rivista entro il 31/08/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	-34,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	04-ago-19	22-nov-19	110				CONCLUSA	0	0
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	23-nov-19	28-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	31-ago-20	276	29-nov-19							67	66
07	COLLAUDI		01-set-20	12-mar-21	192								33	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	12-mar-21	08-dic-21	271								0	0
Totali:												100	66	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.	Referente: BRUSADIN Silvia
Data assegn.: 01-giu-20		Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 13/04/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 125.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61		30	-31,00	49%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-19	10-feb-20	103	30-ott-19	10-feb-20	103				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-feb-20	12-ott-20	244	11-feb-20							79	65

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-ott-20	14-ott-20	1						0	3	0
03	LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO (3OPERATORI)	51103	15-ott-20	31-dic-20	77							15	0
04	CONTRATTO		01-gen-21	12-gen-21	11							0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-21	13-apr-21	90							0	0
06	COLLAUDI		14-apr-21	21-giu-21	68							0	0
07	RENDICONTAZIONE		22-giu-21	31-dic-21	192			0			0	0	0
Totali:											100	68	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-giu-20

Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 09/09/2023

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	11		0	-11,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA		01-ago-20	27-set-20	57								40	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		28-set-20	05-nov-21	403								60	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		06-nov-21	10-apr-22	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-apr-22	06-mag-22	25			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mag-22	11-nov-22	188								0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-nov-22	17-nov-22	5			0			0		0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	51103	18-nov-22	13-feb-23	87								0	0
09	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		14-feb-23	19-feb-23	5								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-23	09-set-23	201								0	0
11	COLLAUDI		10-set-23	20-mar-24	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	21-mar-24	17-dic-24	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totale: 100 0

Cod. Ob.8 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-giu-20

Manutenzione del reticolo idrografico – manutenzione straordinaria del laghetto San Valentino. Entro il 12/06/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-19	10-ott-19	39	01-set-19	12-ott-19	41				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-ott-19	12-ott-19	1	11-ott-19	12-ott-19	1			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP.AFFIDAMENTO DIRETTO (3 PREVENTIVI)	51103	13-ott-19	31-dic-19	79	13-ott-19	31-dic-19	79				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30				CONCLUSA	2	2
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-20	12-giu-20	163	01-gen-20	12-giu-20	163				CONCLUSA	96	96
06	COLLAUDI		13-giu-20	24-set-20	103	13-giu-20							2	1
Totale:												100	99	

Cod. Ob.9 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-giu-20

Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 05/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		21	-54,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-18	12-mar-20	499	30-ott-19	12-mar-20	134				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	13-mar-20	31-lug-20	140	13-mar-20							32	26

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ago-20	02-ago-20	1						0		3	0
03	LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI)	51103	03-ago-20	05-ott-20	63								16	0
04	CONTRATTO		01-set-20	01-nov-20	61								3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	05-mar-21	185								43	0
06	COLLAUDI		06-mar-21	05-giu-21	91								0	0
Totali:												100	29	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Studio idraulico finalizzato alla valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di un nuovo argine a difesa dell'abitato e della zona industriale di Vallenoncello</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
102	<i>Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10202	Fondi trasferiti		200000	0	-200.000,00	0,00%
103	<i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10302	N. interventi eseguiti		3	0	-3,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

104		<i>Collaudi e rendicontazioni</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10402	OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo			100	0	-100,00	0,00%
10403	Manutenzione fiume Noncello - intervento urgente di PC			100	0	-100,00	0,00%
10404	OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato di Vallenoncello			100	0	-100,00	0,00%
10405	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate			100	0	-100,00	0,00%

105		<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10502	N. caditoie trattate			3000	0	-3.000,00	0,00%

106		<i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			40	0	-40,00	0,00%

107		<i>Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10702	N. fontane trattate			2	0	-2,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

108	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020					
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%	
10802	N. Interventi eseguiti		3	0	-3,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità


P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Gli obiettivi e le iniziative sono in linea con il programma iniziale, fatto salvo per alcune attività di manutenzione del verde urbano, attrezzature e giochi che hanno subito inevitabili rallentamenti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID che ha di fatto bloccato tutte le attività inerenti il Verde Pubblico.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-19 **Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 30/09/2020. Fine rivista entro il 02/05/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	-40,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19	30-set-19	213			0	CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123	30-mag-19	30-set-19	123				CONCLUSA	0	0
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19	30-set-19	92				CONCLUSA	0	0
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30	30-set-19	30-ott-19	30				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE BANDO E NUOVA PUBBLICAZIONE		30-ott-19	01-ott-20	337	30-ott-19							45	30
06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE		30-nov-19	31-ott-20	336	30-nov-19							45	25
07	ASSEGNAZIONE		01-nov-20	02-mag-21	182								10	0
Totali:												100	55	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-19 **Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 


COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	90		50	-40,00	56%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	30-set-19							100	50
02	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		02-gen-21	02-gen-21	0			0			0		0	0
Totali:												100	50	
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103							OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: BRUSADIN Andr					
Data assegn.: 01-gen-20			Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 04/06/2021											
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			Importo: 0,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100					
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	70		35	-35,00	50%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		01-set-20	02-ott-20	31								20	0
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		01-set-20	30-ott-20	59								20	0
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		01-set-20	30-ott-20	59								30	0
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93								15	0
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93								15	0
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		03-feb-21	04-giu-21	121								0	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

101	<i>Riqualificazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020					
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale


D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

La revisione degli obiettivi è legata in principal modo alla questione Covid-19 che ha pesantemente costretto tutti gli enti a rivedere la realizzazione degli obiettivi. Alcune attività causa la pandemia non si sono potute realizzare e per questa ragione ci si è limitati a rinviare le fasi sperando di poterle attuare in tempi diversi. In particolare questa ragione vale per l'obiettivo n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Per l'obiettivo n. 3 peraltro è stato oggetto di recente aggiornamento a seguito della omnibus regionale pertanto le fasi sono state riviste anche alla luce di queste nuove disposizioni. Per l'obiettivo n. 4 si segnala l'indisponibilità di bilancio che per essere attuato dovrà trovare capienza finanziaria. Invece per l'obiettivo n. 5, in relazione alla recente decisione dell'Assessore, la realizzazione dell'opera sarà seguita dalla Società partecipata in quanto anche detentrica dell'autorizzazione ambientale della gestione post mortem della discarica. Per l'obiettivo n. 6 l'attività andrà condivisa con gli uffici regionale competenti poiché l'attività dovrà essere condivisa da tutti i gestori regionali. Peraltro in periodo di pandemia si è concretizzato un 1 nuovo obiettivo riguardante il centro di costo:
1) Obiettivo n. 13 – Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-17
Ob. Modificato: Sì
Ob. Eliminato: No
Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni: 

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2022. Fine rivista entro il 05/06/2023

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		5	-25,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	29-gen-18	106	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-22	1552	01-ott-18							11	9
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19							10	6
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	01-lug-20	18-gen-21	201							RITARDO SU INIZIO (16GG)	79	0
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		19-gen-21	05-mar-21	45								0	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		06-mar-21	17-giu-23	833								0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		06-mar-21	17-giu-23	833			0					0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		06-mar-21	05-giu-23	821			0					0	0
Totali:												100	15	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 30/09/2020. fine rivista entro il 31/12/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%
02	n. questionari	800				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

03	INCONTRO CITTADINANZA	15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE	01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88				CONCLUSA	0	0
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO	02-lug-20	30-set-20	90							RITARDO SU INIZIO (15GG)	25	0
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI	01-ott-20	30-nov-20	60								45	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI	01-ott-20	31-dic-20	91			0					30	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE REGOLAMENTO	00580	01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20							60	40
02	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		15-apr-20	15-ott-20	183	15-apr-20							0	0
03	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON EDILIZIA PRIVATA		16-apr-20	16-ott-20	183	16-apr-20							20	10
04	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-ott-20	30-nov-20	45			0					10	0
05	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-dic-20	31-dic-20	30			0					10	0
Totali:											100	50		

Motivazione:

La omnibus regionale (legge regionale n. (93) approvata nella seduta del 12.06.2020) ha modificato la disciplina e le procedure sul regolamento.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 29/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 75

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		40	-40,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	0	0
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	31-dic-20	307	28-feb-20							100	30
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-gen-21	31-dic-21	364			0					0	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Mariolina Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI		01-ago-20	30-set-20	60			0			0		80	0
02	REALIZZAZIONE INT. DA PARTE DI GEA		01-ott-20	11-ago-22	679			0			0		20	0
03	RENDICONTAZIONE		12-ago-22	10-dic-22	120			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 18/11/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		20	-30,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-20	30-ott-20	212	01-apr-19							70	40
02	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-nov-20	31-dic-20	60								30	0
03	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-21	02-apr-21	91			0					0	0
04	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		03-apr-21	18-ago-21	137			0					0	0
05	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		19-ago-21	18-nov-21	91			0					0	0
Totali:												100	40	

Soluzioni:

È in corso di condivisione con la Regione Fvg e gestori una modalità di condivisione per tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="67"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-20	30-set-20	213	01-mar-19							80	30
02	APPROVAZIONE GIUNTA		01-ott-20	14-ott-20	13								0	0
03	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		15-ott-20	31-ott-20	16								20	0
Totali:												100	30	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Motivazione del ritardo:		Ritardo sulla proposta di modifica													
Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-ago-17	Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 21/04/2021. Fine rivista entro il 30/09/2021													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 970.000,00										Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori					Obiettivo	31/03	30/06			Sc. V.A.	% Real.				
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="70"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="15"/>			<input type="text" value="-55,00"/>	<input type="text" value="21%"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0	
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0	
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	0	0	
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	11-set-19	25-set-20	380	11-set-19							20	18	
07	ESECUZIONE LAVORI		26-set-20	30-set-21	369								80	0	
08	COLLAUDI		01-ott-21	31-mar-22	181								0	0	
09	RENDICONTAZIONE		01-apr-22	30-giu-22	90								0	0	
Totali:												100	18		
<hr/>															
Cod. Ob.9 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Rivisto entro il 15/05/2021													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 400.000,00										Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori					Obiettivo	31/03	30/06			Sc. V.A.	% Real.				
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="61"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="-61,00"/>	<input type="text" value="0%"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO															
			Previsione			Avanzamento			Revisione						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	01-ago-20	31-dic-20	152								90	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-20	15-mag-21	165								10	0
09	COLLAUDI		16-mag-21	15-ott-21	152								0	0
10	RENDICONTAZIONE		16-ott-21	31-dic-21	76								0	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.10 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 02/07/2021. Fine rivista entro il 05/08/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
		61		6	-55,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE	08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	ESPROPRI DELLE AREE	01-ott-19	31-ott-20	396	01-ott-19							66	10
04d	BONIFICA BELLICA	01-set-20	30-set-20	29			0					25	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	01-ott-20	05-ott-20	4			0					3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	06-ott-20	26-mar-21	171							6	0
08	ESECUZIONE LAVORI	01-feb-21	05-ago-21	185								0	0
09	COLLAUDI	06-ago-21	31-ott-21	86								0	0
10	RENDICONTAZIONE	01-nov-21	31-dic-21	60								0	0
Totali:												100	10

Motivazione del ritardo: *Ritardo su espropri e bonifica*

Cod. Ob.11 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 13/08/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-ago-20	05-gen-21	157								17	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	31-dic-20	60								83	0
07	COLLAUDI		01-gen-21	30-apr-21	119								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	RENDICONTAZIONE	01-mag-20	30-giu-21	425							RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
											Totale:	100	0

Cod. Ob.12 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17
Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 11/11/2020. Fine rivista entro il 30/04/2021
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 420.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-ago-20	12-dic-20	133								17	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	30-apr-21	180								83	0
07	COLLAUDI		01-mag-21	31-lug-21	91								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-ago-21	31-ott-21	91								0	0
											Totale:	100	0	

Cod. Ob.13 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-giu-20
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Entro il 30/12/2020
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ago-20	30-ago-20	29			0			0		75	0
02	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON POLIZIA LOCALE,GE SPA,TRIBUTI		01-set-20	15-set-20	14			0			0		15	0
03	REVISIONE REGOLAMENTO		16-set-20	23-set-20	7			0			0		10	0
04	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DA CC		24-set-20	30-dic-20	97			0			0		0	0
Totali:													100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione iniziative in campo di educazione ambientale (borracce, interventi presso le scuole, interventi relativi alla lotta allo spreco alimentare.)</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2020	31/12/2020			01/01/2020									
Indicatori:									Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione								100	50	-50,00	50,00%		

102	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2018	31/12/2020			01/01/2018									
Indicatori:									Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione								100	20	-80,00	20,00%		

Ritardo Motivazione:

103	<i>Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2018	31/12/2020			01/01/2018									
Indicatori:									Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione								100	20	-80,00	20,00%		

104	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2018	30/04/2021			01/01/2018									
Indicatori:									Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10401	% di realizzazione	70	35	-35,00	50,00%
105	<i>Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato - Area A). Prima indagine.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10501	% di realizzazione		100	50	-50,00 50,00%
106	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale legati alla qualità dell'aria in collaborazione con il PAFF (nuova campagna informativa, domeniche ecologiche, ecc.).</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10601	% di realizzazione		100	50	-50,00 50,00%
107	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti (nuova campagna informativa, iniziative in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF).</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10701	% di realizzazione		100	15	-85,00 15,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:				
108	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale (potabilità dell'acqua, dact, legionella, zanzare, ratti, ecc.).</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10801	% di realizzazione		100	10	-90,00 10,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Pianificazione territoriale

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è pressochè in linea con le previsioni, per quanto attiene alle sospensioni e/o eliminazioni proposte, si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene l' Obiettivo 1: Variante n.18 si sono aggiornate le fasi in conseguenza all' avvio della "Conferenza dei Servizi " propedeutica al reperimento del parere regionale sulla conformazione del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale.

Per quanto attiene l'obiettivo 2 "Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali" lo stesso non è in linea con le previsioni in quanto sospeso durante emergenza COVID.

E' stato aggiunto un nuovo intervento "Creazione di cartografie tematiche per il Settore III sui servizi da loro erogati (GESTIONE SIT) - entro il 31.12.2020".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-18	Variante n.18: Variante Generale di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale - PPR, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n.19 del 9 maggio 2018. Entro il 20/06/2020. fine rivista entro il 24/08/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	0	0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	0	0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21				CONCLUSA	0	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	0	0
06	ASSENSO AMMI.NE		01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA	20	20
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		01-mar-20	01-mag-20	61	01-mar-20	01-mag-20	61				CONCLUSA	60	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	CONFERENZA SERVIZI PER PARERE PPR	02-mag-20	31-lug-20	90	02-mag-20							0	0
09	REPERIMENTO PARERE CCI	13-lug-20	24-lug-20	11			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	5	0
10	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.	25-lug-20	24-ago-20	30			0					15	0
Totali:											100	80	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2020

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%






FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	0	0
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-giu-20	31-dic-20	213	01-giu-20							100	30
Totali:											100	30		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione






COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

101	<i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
102	<i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato								
103	<i>Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	10/02/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
105	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

106	<i>Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/02/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato								
107	<i>Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica della nuova scuola media di torre "Lozer". entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	22/06/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
108	<i>Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%	
109	<i>Supporto alle attività di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) in collaborazione con servizio Sistemi Informativi.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%	
110	<i>Cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggistico Regionale.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001 % di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

111	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11101 % di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%		
112	<i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11201 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%		
113	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro il 31/12/2020</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11301 % di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%		
114	<i>Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2020	31/12/2020							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11401 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato									
115	<i>Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11501 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

116	<i>Creazione di cartografie tematiche per il Settore III sui servizi da loro erogati (GESTIONE SIT)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11601 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
117	<i>Archiviazione informatica PAC - avvio di una prima fase sperimentale di sostituzione dell'archivio cartaceo con uno informatico da consultare in rete condivisa</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	13/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11701 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

OB.1: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa entro il termine previsto.

OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale.

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha di fatto bloccato le attività di implementazione dell'obiettivo e ha comunque consentito l'elaborazione di strategie d'urgenza volte all'informatizzazione delle procedure. I propone lo slittamento di 5 mesi per tutte le fasi dell'obiettivo.

Anche nel corso del 2019 e del 2020 si sono verificati periodici malfunzionamenti del collegamento informatico tra SUE e SUAP, aggravati da malfunzionamenti dell'applicativo "CIVILIA WEB" riconducibili a svariati fattori tra i quali: esaurimento dello spazio dedicato nel server presso il CED, danneggiamento modelli di stampa dovuto ad un non corretto salvataggio dei dati, passaggio dal formato RTF al formato ODT causa di conflitti tra i diversi software utilizzati dagli operatori, aumento progressivo di errori di sistema causati da conflitti in fase di studio ecc. Per far fronte a tali problematiche il CED ha recentemente proposto la seguente strategia: 1) passaggio in House dei database; 2) Possibile ritorno al formato DOC in relazione ai modelli di stampa. Considerato che la Regione pare fortemente orientata, attraverso una modifica legislativa, a rendere obbligatoria e non più facoltativa l'istituzione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) l'obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso le specifiche che deriveranno anche dall'intervento legislativo regionale. Nel corso degli anni 2020-2021 si prevede quindi di concludere l'attività propedeutica all'attivazione del SUE in modalità on-line. Tali attività consisteranno nella scelta dei software di front e back office, nella validazione delle procedure di dematerializzazione, nella formazione del personale, nell'effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, nella presentazione al pubblico e nell'avvio definitivo delle nuove procedure di presentazione on-line. Si prevede inoltre di riattivare l'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie ferma all'anno 1964 con l'utilizzo di personale ausiliario eventualmente messo a disposizione.

Intervento 1: ATTIVITÀ di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno ed è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-19	Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 30/04/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	0	0
02	STESURA DEFINITIVA	01-mar-20	30-apr-20	60	01-mar-20	30-apr-20	60				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-20
Conclusioni iter di approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/03/2020
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE		01-gen-20	30-mar-20	89	01-gen-20	10-feb-20	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-20
Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo – costituzione s.u.e. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 30/04/2021
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	-40,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20							90	50
02 FORMAZIONE PERSONALE		01-dic-20	31-gen-21	61			0					10	0
03 FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-feb-21	01-apr-21	59			0					0	0
04 PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-apr-21	30-apr-21	29			0					0	0
Totali:												100	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Gli obiettivi 1 e 2, relativi allealienazioni e alle acquisizioni sono sostanzialmente in linea con le previsioni.

Si segnala che le aste di Casa Fabris e dell'ex Ex Birreria, aste già chiuse, sono andate deserte (casa Fabris anche la seconda asta).

C'è un lieve ritardo nell'obiettivo di acquisizione aree Villanova (Pasut), in quanto la trattativa con i privati non è stata portata ancora a conclusione. Uno dei proprietari infatti è deceduto ad aprile 2020 e ciò ha comportato un rallentamento. E' stato contattato l'erede e si spera di riuscire a chiudere a breve la trattativa.

Tra le acquisizioni è stato inserito anche il parco tematico, da acquisire con contributo regionale in fase di ottenimento.

E' in corso la redazione del nuovo Regolamento per la gestione del Patrimonio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/2020. Entro il 31/01/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90		50	-40,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	15-lug-20	895	01-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (2GG)	9	6
02	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	31-gen-21	748	14-gen-19							20	15
03	ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		11	5
04	ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	5
05	ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA UMBERTO SABA		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	5
06	ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN GIORGIO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		5	2
07	ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA DONATORE	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	5
09	TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		5	1
10	REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	12-giu-20	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	5	5
11	PERMUTA AREE NUOVA FCM	01-giu-20	31-dic-20	213							RITARDO SU INIZIO (46GG)	5	2
Totali:											100	56	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-20

Acquisizione aree e immobili in località Villanova e immobile da destinare a parco tematico. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA		01-ott-19	31-ago-20	335	01-ott-19						15	10	
2	REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ACQUISIZIONE		01-mar-20	30-giu-20	121	01-mar-20	30-mar-20	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	20	20
3	STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	15	0
4	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A PARCO TEMATICO		12-dic-19	30-ott-20	323	12-dic-19						50	30	
Totali:											100	60		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Si segnala un'intensa attività degli uffici correlata agli eventi covid, a supporto delle varie attività produttive con informazioni ed indicazioni in periodo di lockdown e nella ripartenza. Anche la riapertura dei cinque mercati in sicurezza ha comportato un gravoso impegno.

L'obiettivo del bando a servizio residenti viene eliminato dall'Amministrazione, causa eventi covid, così come l'istituzione del nuovo mercato di via Cappuccini.

Viene previsto un nuovo obiettivo che riguarda l'assistenza alle imprese (legato al covid 19), obiettivo all'interno del quale è prevista anche l'attività di rilascio tosap ai pubblici esercizi in ampliamento, nonché la nuova linea di finanziamento a supporto della riduzione canone locazione delle attività commerciali.

L'intervento di "Risoluzione problemi odori prodotti dai pubblici esercizi - Modifica del regolamento d'igiene" viene prorogato ad aprile 2021 per le medesime motivazioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-19	Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 31/12/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		79	-21,00	79%
01	Spostamento mercato	1		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-21	1095	01-gen-19							20	10
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19	05-feb-20	386				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62	15-dic-19	15-feb-20	62				CONCLUSA	5	5
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47	15-dic-19	31-gen-20	47				CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-dic-20	382	15-dic-19							30	26
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59	05-feb-20	29-feb-20	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274	01-mar-20					0		10	3
Totali:												100	79	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali di servizio ai residenti. Concessione finanziamenti. Entro il 30/09/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	50.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		0	-60,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	Numero di imprese finanziate	12		0	-12,00	0%
----	------------------------------	----	--	---	--------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOZIONE BANDO		01-apr-20	30-giu-20	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (107GG)	40	0
02	PRESENTAZIONE ISTANZE		01-lug-20	15-ago-20	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	10	0
03	VALUTAZIONE ISTANZE		16-ago-20	30-set-20	45			0			0		20	0
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-ott-20	15-ott-20	14			0			0		10	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTI		16-ott-20	30-apr-21	196			0			0		20	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-mar-21	30-set-21	213			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Obiettivo eliminato. La Giunta ha deciso di destinare i fondi ad altra linea contributiva (post covid- sostegno riduzione locazioni)

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-20

Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercati dei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispetto a norme di decoro. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 15/04/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	-30,00	57%
02	Piano di sicurezza mercato	1		1	0,00	100%
03	Istituzione mercato Cappuccini	1		0	-1,00	0%
04	Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore	1		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO		01-gen-20	16-dic-20	350	01-gen-20							40	20
02	MERCATO DI SACRO CUORE		01-gen-20	01-mar-20	60	01-gen-20	17-giu-20	168				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	55	55
03	APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		5	4
05	MERCATO DI VIA CAPPUCINI		01-gen-21	15-apr-21	104								0	0
Totali:												100	79	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-20 **Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e informatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	Certificato di qualità ISO 9001:2015	1		10	9,00	1000%
03	Procedimenti informatizzati e semplificati	35		35	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	20
02	TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF A SCHEDE		01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20					0		30	25
03	COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		20	5
Totali:												100	50	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-giu-20 **Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali a seguito epidemia covid 19. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		22	-78,00	22%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSISTENZA ALLE IMPRESE NEL PERIODO LOOKDOWN		01-mar-20	30-ott-20	243	01-mar-20							20	10
02	RIAPERTURA DEI 5 MERCATI IN SICUREZZA		01-mag-20	30-mag-20	29	01-mag-20	30-mag-20	29				CONCLUSA	10	10
03	AUTORIZZAZIONI TOSAP AI PUBBLICI ESERCIZI		13-mag-20	30-ott-20	170	13-mag-20							10	2
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A RIMBORSO DIMINUZIONE AFFITTI NEGOZI		01-lug-20	31-dic-20	183	15-giu-20							60	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totali:	100	22
----------------	-----	----

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura- Modifica al Regolamento di igiene</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2020 30/10/2020	01/03/2020			30/04/2021
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	5	-95,00	5,00%
Motivazione: vedasi relazione					
102	<i>Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzionata del SUAP</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2020 28/02/2020	01/01/2020	28/02/2020		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10202 Modifiche al back e front office SUAP		100	100	0,00	100,00%
10203 Predisposizione atti di organizzazione Unità Operativa Complessa e nomina dei responsabili dei pr		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Centrale di committenza LL.PP -

C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020