



COMUNE PORDENONE



**FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA
PREFABBRICATA TEMPORANEA
AD USO SCUOLA PRIMARIA
da ubicarsi presso la frazione Torre in via Peruzza**

QUADRO ECONOMICO



Il RUP

Dott.ssa Flavia Maraston

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche)

Pordenone, maggio 2022

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. IMPORTO DELL'APPALTO	A. Importo della fornitura a noleggio		€
	A.1	Noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico Canone complessivo per 34 mesi	€ 512.400,00
	A.2	Trasporto e montaggio	€ 42.163,94
	A.3	Trasporto e smontaggio	€ 33.163,93
		<i>Totale importo soggetto a ribasso</i>	€ 587.727,87
	A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.728,48
	A.5	Revisione prezzi (eventuale)	€ 10.000,00
		<i>Totale importo (A)</i>	€ 605.456,35
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	IVA 22% di A)	€ 133.200,40
	B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.687,00
	B.3	Contributo ANAC	€ 375,00
	B.4	Pubblicazione compreso IVA al 22%	€ 3.300,00
	<i>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</i>	€ 148.562,40	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 754.018,75	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARASTON FLAVIA

CODICE FISCALE: MRSFLV72R60G888H

DATA FIRMA: 30/05/2022 16:45:27

IMPRONTA: 79A4EA112D664AEA526179424ACEE3EECA3BEE3E40B614E04A0B73B83C1FCA8E
CA3BEE3E40B614E04A0B73B83C1FCA8E9FCB806BC07FB51ADF216480565C86B6
9FCB806BC07FB51ADF216480565C86B67BF0E07A642F9D9FB4B487D542725690
7BF0E07A642F9D9FB4B487D5427256902FB6EFE07711FAE9F5C505983B7E92F2